

Zadavatel Obec Krmelín
Kostelní 70, 73924 Krmelín


Stavba **Kanalizace a ČOV Krmelín**

	Termíny realizace stavby	Původní termín
- Předání staveniště, zahájení realizace	08/2014	06/2014
- Ukončení stavební části ČOV a ČS 1 pro montáž TZ	02/2015	12/2014
Ukončení technologických dodávek ČOV ČS1, KZ	04/2015	01/2015
- Správní řízení pro zahájení ZP ČOV a ČS1	06/2015	03 – 04/2015
- Zahájení ZP ČOV a ČS1	07/2015	04/2015
- Ukončení ZP ČOV a ČS1	06/2016	03/2016
- Správní řízení pro povolení trvalého provozu ČOV,ČS	31/ 08/2016	03 – 06/2016
- Realizace stokové sítě – 1. etapa	04/2015	02/2015
- Správní řízení pro uvedení 1. etapy do předčasného užívání	06/2015	04/2015
- Dokončení kanalizační sítě – 2. etapa	09/2015	08/2015
- Dokončení obnovy obrusné vrstvy krajských komunikací	04/2016	08/2015
- Správní řízení pro uvedení kan. sítě do trvalého užívání	05 - 08/2016	05 – 07/2016
- Předložení podkladů ZVA stavby	30/11/2016	30/11/2016

Délka výstavby vodohospodářské části díla: 15 měsíců
Celková doba výstavby: 21 měsíců

V Krmelíně dne 28. 7. 2014

Obec Krmelín
okr. Frýdek-Místek



Ing. Václav Zzulka

starosta obce